

БЕОГРАД
Образац матрице реализације Објекта 7
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,14%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	14,42%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	5,83%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	11,33%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	0,67%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,19%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,74%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	2,81%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	5,04%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,44%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	0,71%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,78%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,01%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,79%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1,11%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,44%
	УКУПНО:	65,46%
2.1 ФУНДИРАЊЕ		процент учешћа по радовима
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	0,26%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,22%
3	ИЗРАДА ШИПОВА	8,47%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ - ШИПОВИ	3,00%
5	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - НАГЛАВНА КОНСТРУКЦИЈА	1,64%
6	АРМИРАЧКИ РАДОВИ - ШИПОВИ - НАГЛАВНА КОНСТРУКЦИЈА	0,94%
	УКУПНО:	14,53%
3.1 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,18%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,58%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,24%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	4,61%
	УКУПНО:	5,60%
4.1-2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0,56%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0,61%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0,09%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	4,84%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0,24%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0,04%
	УКУПНО:	6,38%

БЕОГРАД
Образац матрице реализације Објекта 7
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

			процент учешћа по радовима
4.3-6 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,03%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,09%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,03%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,01%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД		0,02%
		УКУПНО:	0,19%
5.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,00%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,12%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,49%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,10%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,17%
		УКУПНО:	1,88%
6.1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		0,87%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		0,92%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,17%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,55%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,62%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,37%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,09%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,18%
		УКУПНО:	4,77%
6.2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л1, Л2		1,13%
		УКУПНО:	1,13%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,06%
			100,00%

БЕОГРАД
Образац матрице реализације Објекта 8
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1.1 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,14%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	14,43%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	5,83%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	11,34%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	0,68%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	8,19%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	0,74%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	2,81%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА	5,05%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	2,44%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	0,71%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	4,79%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	4,02%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	2,80%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	1,11%
16	РАЗНИ РАДОВИ	0,44%
	УКУПНО:	65,53%
2.1 ФУНДИРАЊЕ		процент учешћа по радовима
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	0,3%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	0,2%
3	ИЗРАДА ШИПОВА	8,5%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ - ШИПОВИ	3,0%
5	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - НАГЛАВНА КОНСТРУКЦИЈА	1,6%
6	АРМИРАЧКИ РАДОВИ - ШИПОВИ - НАГЛАВНА КОНСТРУКЦИЈА	0,9%
	УКУПНО:	14,5%
3.1 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,1%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	0,5%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА	0,2%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	4,6%
	УКУПНО:	5,5%
4. 1-2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ	0,6%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ	0,6%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	0,1%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА	4,8%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА	0,2%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ	0,0%
	УКУПНО:	6,4%

БЕОГРАД
Образац матрице реализације Објекта 8
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

			процент учешћа по радовима
4.3-6 ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,0%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,1%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,0%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,0%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД		0,0%
		УКУПНО:	0,2%
5.1 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,0%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,1%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,5%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,1%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,2%
		УКУПНО:	1,9%
6.1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		0,9%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		0,9%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,2%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,5%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,6%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,4%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,1%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,2%
		УКУПНО:	4,8%
6.2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л3, Л4		1,1%
		УКУПНО:	1,1%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,1%
			100,0%

БЕОГРАД**Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 7 и 8
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		72,79%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		7,23%
		УКУПНО:	80,03%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		5,72%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		11,87%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		2,37%
		УКУПНО:	19,97%
			100,00%

БЕОГРАД

**Образац матрице реализације партнерног уређења уз објекте 7 и 8
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

2/2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			процент учешћа по радовима
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		1,052%
2	ДОЊИ СТРОЈ		19,135%
3	ГОРЊИ СТРОЈ		32,203%
		УКУПНО:	52,390%
3 СПОЉНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА			
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		0,06%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		6,57%
3	РАЗУПИРАЊЕ РОВА		2,51%
4	МОНТАЖНИ РАДОВИ		4,36%
5	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		2,17%
6	ОСТАЛИ РАДОВИ		0,54%
		УКУПНО:	16,22%
СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА			
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		0,04%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		2,06%
3	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		0,66%
4	МОНТАЖНИ РАДОВИ		2,95%
5	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		0,02%
6	ОСТАЛИ РАДОВИ		0,51%
		УКУПНО:	6,25%
4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЈАВНО УНУТАРБЛОКОВСКО ОСВЕТЉЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРАЂЕВИНСКИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		3,09%
2	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ		4,16%
3	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,25%
		УКУПНО:	7,51%
4 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ		0,18%
2	ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ		0,35%
3	САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА		0,63%
4	МОНТАЖНИ РАДОВИ		0,05%
5	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		0,04%
		УКУПНО:	1,25%

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		5,86%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		2,58%
4	МОБИЛИЈАР		2,94%
		УКУПНО:	11,37%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		1,48%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		2,94%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		0,59%
		УКУПНО:	5,01%
			100,00%